"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "Нерпа"

С.В. Леонтенко

График строительства многоквартирного жилого дома ЖК "Верхний"

№ п/п	Наименование статьи затрат	2021												2022												2023						
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
2.2.	Основные Объекты строительства																															
2.2.1.	Подземная часть (общестроительные и отделочные работы):																															
2.2.1.1.	Земляные работы	выполнено																														
2.2.1.2.	Фундаментная плита, ограждение котлована, монолитные работы при	выполнено																														
2.2.1.3.	Устройство несущих конструкций, в т.ч. Лестниц (устройство монолитных	выполнено																														
2.2.1.4.																																
2.2.2.	Надземная часть (общестроительные и отделочные работы):																															
2.2.2.1.	Устройство несущих конструкций, в т.ч. Лестниц Монтаж каркаса здания																															
2.2.2.2.	Общестроительные работы, в т.ч. :																															
	облицовочные работы (входа, цокольный этаж)																															
	устройство внутренних стен и перегородок																															
	алмазное бурение																															
	устройство стяжки полов																															
2.2.2.3.	Устройство кровли																															
2.2.2.4.	Внутренняя отделка МОП, технических помещений и реализуемых площадей																															
2.2.2.5.	Остекление окон, выходов на балконы																															
	Остекление лоджий и балконов																															
2.2.2.6.	Наружная отделка фасада (герметизация межпанельных швов)																															
	Наружная отделка фасада (Окраска фасада)																															
2.2.2.7.	Заполнение проемов МОП (металлические и противопожарные двери)																															
	Монтаж квартирных дверей																															
2.2.2.8.	Прочие																															
2.2.3.	Внутренние инженерные системы :																															
2.2.3.1.	Вертикальный транспорт (лифты/эскалаторы/траволаторы/подъемники)																															
2.2.3.2.	Сантехнические системы: водопровод (ХВС,ГВС), канализация (бытовая,																															
2.2.3.3.	Отопление, в т.ч ИТП, узел учета тепла, разводка, отопительные приборы																															
2.2.3.4.	Вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и дымоудаление, в т.ч.																															
2.2.3.5.	Электроснабжение и электроосвещение																															
2.2.3.6.	Слаботочные системы, в т.ч. ВРУ и системы оповещения/сигнализации																															
2.3.	Внешние и внутриплощадочные инженерные сети																															
2.3.1.	Водоснабжение за границами строительной площадки																															
	Водоснабжение в границах строительной площадки																															
2.3.2.	Электросети за границами строительной площадки																															
	Электросети в границах строительной площадки																															
2.3.3.	Теплоснабжение за границами строительной площадки																															
	Теплоснабжение в границах строительной площадки																															
2.3.4.	Бытовая и ливневая канализации за границами строительной площадки																															
	Бытовая и ливневая канализации в границах строительной площадки																															
2.3.5.	Слаботочные сети (сети связи и диспетчеризации)																															
2.3.6.	Прочие																															
2.4.	Наружные внеплощадочные инженерные сети (ТУ)																															
2.4.1.	ТУ Электроснабжение																															
2.4.2.	ТУ Канализация (бытовая и ливневая)																															
2.4.3.	ТУ Водоснабжение																															
2.4.4.	ТУ Теплоснабжение																															
2.4.5.																																
2.5.	Благоустройство и озеленение территории, объекты транспортного хозяйства																															
2.6.	Заключение о соответствии проекта																															
2.7.	Акт ввода в эксплуатацию																															

Возможна кррекция сроков выполнения работ из-за сетей наружного теплоснабжения

Технический директор ООО"Нерпа"

Мищенко Т.И.